



AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OESTE (ASDO)
Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Por un Municipio vivible

Proyecto: Adecuacion de Furgon para oficinas

Ubicación : Los Coquitos Las caobas

Descripción: Furgon de 40 pies

RELACION DE PARTIDAS

Nº	PARTIDAS / DESCRIPCION	UD	CANT.	P/U	itebis	VALOR	TOTAL
A	CHASIS						
A.1	Refuerzo de Estructura	1.00	PA		0.00	0.00	
A.2	Apertura de Huecos (Puertas y ventanas)	6.00	UD		0.00	0.00	
A.3	Puerta de Hierro 2/10 x 90	1.00	UD		0.00	0.00	
A.4	Herraje Ventanas	5.00	UD		0.00	0.00	
A.5	Pintura Exterior e Interior	1.00	PA		0.00	0.00	
							0.00
B	OFICINA DIRECCION, CUBICULOS Y ARCHIVERO						
	Conexion de Plomeria (Lavamano, Inodoro, Tinaco y Deposito de agua	1.00	PA		0.00	0.00	
B.1	agua	1.00	PA		0.00	0.00	
B.2	Ceramica	40.00	M2		0.00	0.00	
B.3	Tuberia MT (INCLUYE CONECTORES)	150.00	pies		0.00	0.00	
B.4	Tomacorrientes	10.00	UD		0.00	0.00	
B.5	Interruptor Doble	1.00	UD		0.00	0.00	
B.6	Interruptor Sencillo	3.00	UD		0.00	0.00	
B.7	Salida Data	6.00	UD		0.00	0.00	
B.8	Salida de Luces interiores	6.00	UD		0.00	0.00	
B.9	Luz Exterior (Lamparas tipo cobra con su brazo e instalacion	2.00	UD		0.00	0.00	
B.10	Aire Acondicionado de 18K BTU con instalacion	1.00	UD		0.00	0.00	
B.11	Aire Acondicionado de 12K BTU con instalacion	1.00	UD		0.00	0.00	
B.12	Sheetrock Interior (incluye confeccion de cubiculos)	120.00	m2		0.00	0.00	
B.13	Tinaco 250 galones	1.00	UD		0.00	0.00	
B.14	Tanque de aguas residuales 2.4 x 1.25 x 0.45	1.00	UD		0.00	0.00	
B.15	Arastre electrico	1.00	UD		0.00	0.00	
B.16	Escalera de acceso	1.00	UD		0.00	0.00	
B.17	Puerta Polimetal	1.00	UD		0.00	0.00	
B.18	Puertas Interiores	3.00	UD		0.00	0.00	
B.19	Impermeabilizante	2.00	cubetas		0.00	0.00	
B.20	Ventana P65 BLANCA 0.618 X 1.016	1.00	UD		0.00	0.00	
B.21	Ventana P65 BLANCA 0.618 X 1.015	1.00	UD		0.00	0.00	
B.22	Ventana P65 BLANCA 0.618 X 1.014	3.00	UD		0.00	0.00	
B.23	FIBRA ROSADA RR11 OWENS 24 X 96 X 3.5-25.27 m2	4.00	UD		0.00	0.00	
							0.00

SUB TOTAL CON ITEBIS	0.00
-----------------------------	-------------

IMPREVISTOS						
Imprevistos			5.00%		-	
TOTAL IMPREVISTOS						0.00

TOTAL GENERAL A CONTRATAR (SUBTOTAL + IMPREVISTOS)	0.00
---	-------------

ITEBIS TRANSPARENTADO						
Itebis transparentado			18.00%		-	
TOTAL ITEBIS						0.00

Ing. Eugenerys Lucia De la rosa De Cabrera
Directora Obras Publicas