



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE 2018
UBICACION GEOGRAFICA

CODIGO INSTITUCIONAL 7028 7028

Proy	Códigos		Denominación	PPM	Modalidad	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Presupuesto del año		Ejecución Financiera Trimestral			Total general pagado	Monto pendiente de pago
	Obra	SNIP							original	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16=14+15	18=9+16+17	19=7-18	
01			CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES						8						
	0051		ruccion de las calles Jerusalem, la Rosa, Yolanda Gus			9,060,486.91	0.00	0.00	9,060,486.91	9,060,486.91	1,359,073.00	2,453,024.38	3,812,097.38	3,812,097.38	5,242,389.53
			Reconstruccion del callejon Doña Laura sector Bayon												
	0052		Colocacion de 5,000 M3 Hormigon Asfaltico Caliente en zona 2			4,382,136.31	1,402,328.62	1,402,328.62	2,979,807.69	2,979,807.69	0.00	800,000.00	800,000.00	2,202,328.62	2,179,807.59
	0053		Construccion de la calle Porfirio Portorreal ubicada en Sector Hato Nuevo			13,094,511.42	0.00	0.00	13,094,511.42	13,094,511.42	2,618,902.28	2,893,497.56	5,512,399.84	5,512,399.84	7,582,111.58
	0054		construccion de la Calle Manuel Ogando Km. 14			9,464,466.98	0.00	0.00	9,464,466.98	4,464,466.98	0.00	1,419,670.04	1,419,670.04	1,419,670.04	8,044,796.94
	0052		Const. De la calle 1ra de acceso a la Autopista 6 de noviembre			5,216,587.66	0.00	4,447,515.19	769,072.47	769,072.47	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,847,515.19	369,072.47
	0055		Construccion de calles Aleli, Matias mella, micaela ca y respaldo Ramirez en San miguel Managuayabo			8,890,092.17	0.00	0.00	8,890,092.17	8,890,092.17	1,778,018.43	1,790,718.19	3,568,736.62	3,568,736.62	5,321,355.55
	0056		Const. De las calles Miguel Martinez y calle san juan e villa progreso de caballona			3,548,850.22	0.00	0.00	3,548,850.22	3,548,850.22	709,770.04	980,057.62	1,689,827.66	1,689,827.66	1,859,022.56
	0057		const. De calles aceras y contenes en diferentes sectores del municipio			25,817,262.89	0.00	8,224,615.77	25,817,262.89	17,592,647.12	4,664,341.75	2,553,786.76	7,218,128.51	15,442,744.28	10,374,518.61
	0058		Construccion de la Calle San Jose en Bienvenido			6,295,835.60	0.00	0.00	0.00	6,295,835.60	0.00	1,259,167.12	1,259,167.12	1,259,167.12	5,036,668.48
	0059		Colocacion de 20,000 m3 de Asfalto en calles de los diferentes sectores del Municipio			11,817,003.00	0.00	0.00	0.00	11,817,003.00	0.00	1,772,550.45	1,772,550.45	1,772,550.45	10,044,452.55
	0060		Const. De las calles valle del sol,girasol y flor del sol en los Trinitarios Hato nuevo			5,300,961.07	0.00	0.00	5,300,961.07	5,300,961.07	1,060,162.21	1,000,000.00	2,060,162.21	2,060,162.21	3,240,798.86
			TOTAL			93,827,707.32	0.00	9,224,615.77	69,865,024.91	83,813,734.65		14,869,447.74	25,700,642.45	39,775,102.03	54,052,605.19

Preparado por

Aprobado por