



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
**"COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA"**  
**DIRECCION GENERAL DE OBRAS MUNICIPALES**

Calle H, Zona Industrial de Herrera,  
en las instalaciones mercado de Herrera, Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Oeste, RD  
16 de Enero del 2025

**A** : **Licda. Francia Santana**  
Directora de planificación

**Cc** : **Ing. Francisco Peña**  
Alcalde  
**Licda. Gladys Novas**  
Directora de Acceso a la Informacion

**Asunto** : Remisión de proyectos en proceso de ejecución periodo 2024

**Anexo** : Listado de obras

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted remitirle lo solicitado en fecha 10 de enero de 2025 referente a las obras ejecutadas en el año 2024

Sin más nada por el momento, se despide

Muy atentamente,



Ing. Pablo Alexis Ferreras  
Director General de Obras Públicas Municipales



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

| Detalles Contratista                       | Referencia de Contrato           | Fecha de Inicio de Obra  | Fecha estimada de Terminación de Obra | Total Presupuestado | Monto Pagado   | Monto Por pagar según Ejecutado | Observaciones   |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---|
| Dobratex, S.R.L.                           | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (008-2022) | Calle 6, Sector Las Fincas de Engombe (Calle las Caobas, Calle el Pino y Calle Espinal)                | A determinar                          | \$5,321,125.05      | \$2,148,004.63 | \$3,173,120.42                  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Ing. Leibniz Garisbaldy Ogando Camilo      | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (008-2022) | Calle Robles, Sector Las Fincas de Engombe   | A determinar                          | \$2,500,456.48      | \$2,379,659.06 | \$120,797.42                    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora Morel Arias, S.R.L.           | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (009-2022) | Calle Colon , Barrio Las Praderas, Sector Hato Nuevo (Calle H, Zona Industrial de Herrera)             | A determinar                          | \$2,310,406.64      | \$462,081.33   | \$1,848,325.31                  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Cagmacivil, SRL                            | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (009-2022) | Calle Las Palmas, Barrio Las Praderas, Sector Hato Nuevo Lote 4  | A determinar                          | \$3,605,471.24      | \$3,238,078.28 | \$367,392.96                    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Ing. Mariel Nieve Acevedo ESTATU GENERAL O | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (010-2022) | Calle Santome, Barrio Las Praderas, Hato Nuevo (Calle Juan Bosch Barrio Remax, Sector Bienvenido)      | A determinar                          | \$2,545,304.09      | \$1,166,172.85 | \$1,379,131.24                  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Inmobiliaria Sixto 23, SRL                 | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (011-2022) | Calle La Arboleda, barrio las Praderas, Sector Hato Nuevo  | A determinar                          | \$4,290,929.87      | \$3,902,333.16 | \$388,596.71                    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Grupo JP Construcciones y Equipos, SRL     | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (012-2022) | Calle Respaldo La Arboleda, Calle Esoman, Calle Marmol, Barrio Las Praderas, Sector Hato Nuevo Lote 07 | A determinar                          | \$1,906,577.65      | \$1,919,484.97 | -\$12,907.32                    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Ing. Victor Marcano                        | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (013-2022) | Calle Guazuma, Calle Almendra y Calle La Iglesia, Barrio Las Praderas, Sector Hato Nuevo               | A determinar                          | \$3,499,277.64      | \$1,372,478.56 | \$2,126,799.08                  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora Dharincimec, SRL              | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (014-2022) | Calle La Nave, sector las ruinas de Engombe  | A determinar                          | \$6,361,107.02      | \$7,480,445.19 | -\$1,119,338.17                 | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Cagmacivil, SRL                            | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (015-2022) | (Calle Principal Barrio Juan Guzman Sector Hato Nuevo) Lote 10   | A determinar                          | \$2,202,314.59      | \$2,056,582.70 | \$145,731.89                    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| J Mendez Construcciones, S.R.L.            | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (016-2022) | Calle Loto Real, Las Ruinas de Engombe   | A determinar                          | \$3,158,111.34      | \$2,996,056.20 | \$162,055.14                    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora Tryse, SRL                    | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (017-2022) | Calle Comendador, El Palacio de las Ruinas de Engombe  | A determinar                          | \$6,169,752.49      | \$4,527,172.84 | \$1,642,579.65                  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |

|   |                                   |  |              |                |                |                 |   |
|---|-----------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| Proyecto DVF, SRL.                                  | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (0018-2022) | Calle Manolo Sánchez, Calle Respaldo Primera, Calle Manolo Sánchez 2, Calle Matias, Calle Francisco Custodio, Calle Ramon Fabian, Calle Respaldo Sánchez 3, Sector Pueblo Chico. | A determinar | \$5,613,356.77 | \$5,208,053.45 | \$405,303.32    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Ransa, S.R.L.                                       | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (019-2022)  | Calle 5, Calle 6, Calle 7, Calle 8, Calle 9, Calle 10, Calle 12, Barrio Villa Carolina, sector hatu Nuevo  | A determinar | \$5,544,862.13 | \$3,115,123.74 | \$2,429,738.39  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Iconsta, S.R.L.                                     | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (0014-23)   | Barrio Esperanza, sector Hato Nuevo  | A determinar | \$7,314,300.78 | \$8,883,952.91 | -\$1,569,652.13 | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora Shelian Ingenieria , S.R.L.            | ASDO-CCC-CP-2022-0001             | Calle Salome Ureña, Calle Aracena, CalleTrinitaria, C/ jose Francisco Peña Gomez, Barrio Los Pinos, sector Hato Nuevo  | A determinar | \$4,854,645.31 | \$4,629,134.12 | \$225,511.19    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora de Peña Sánchez, S.R.L.                | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (022-2022)  | Calle Los Trinitarios y Calle Respaldo Valentin, Barrio Villa Ogando, Sector Hato Nuevo  | A determinar | \$5,737,746.32 | \$5,580,287.94 | \$157,458.38    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora CAG,S.R.L.                             | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (023-20200) | Calle Principal, Sector Villa Verde  | A determinar | \$5,500,449.36 | \$5,397,515.15 | \$102,934.21    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora Marizan Salazar, SRL.                  | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (024-2022)  | Calle San PedroY Calle Xavier Mollins, Zona Industrial de Engombe  | A determinar | \$4,204,938.23 | \$3,911,848.96 | \$293,089.27    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora Espacios Aligerados By Fejievca        | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (025-022)   | Calle Claveles ,Calle Gardenia y calle Amapola, Zona Industrial de Engombe (Calle Paseo Del Rey y Calle el Laurel, Sector Finca de Engombe)                                      | A determinar | \$4,412,972.59 | \$2,253,539.29 | \$2,159,433.30  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Construccion y Transporte de Prefabricados EEC, SRL | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (026-2022)  | Calle Tilpian y Santa Clara , Sector Zona Industrial de Engombe  | A determinar | \$4,419,590.10 | \$4,359,920.73 | \$59,669.37     | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Construbrea, S.R.L.                                 | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (027-2022)  | calle Hermanas Mirabal, Barrio Remax, sector Bienvenido  | A determinar | \$2,727,650.96 | \$1,171,286.62 | \$1,556,364.34  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| J Mendez Construcciones, S.R.L.                     | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (028-2022)  | Calle Francisco Sánchez y calle la monjita, Barrio Remax, Sector Bienvenido  | A determinar | \$3,784,891.62 | \$3,642,751.18 | \$142,140.44    | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Construccion y Transporte de Prefabricados EEC, SRL | ASDO-CCC-CP-2022-0001             | Calles Colon, Cervantes, Los Robles del barrio Remax, Sector Bienvenido  | A determinar | \$4,530,570.75 | \$906,114.15   | \$3,624,456.60  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Constructora Morel Arias, S.R.L.                    | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (010-2022)  | Calle Jacaranda, Calle Acacia, Calle 16 de agosto y Calle 30 de marzo, Barrio Remax, Sector Bienvenido   | A determinar | \$2,605,307.60 | \$2,591,556.66 | \$13,750.94     | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| Grupo JP Construcciones y Equipos, SRL              | ASDO-CCC-CP-2022-0001 (027-2022)  | Calle los Olivos y Proyecto, barrio Remax, Sector Bienvenido, Lote 26  | A determinar | \$3,027,921.30 | \$605,584.26   | \$2,422,337.04  | Detenida Por falta de fondos por pagar, aunque la Liga municipal desembolso la totalidad en la anterior gestion |
| <b>CANCHAS</b>                                      |                                   |  |              |                |                |                 |   |
| Amira Investmentes                                  | ASDO-CCC-CP-2022-0002 (001-2023)  | CHUPLUM  | A determinar | \$4,122,397.25 | \$824,479.45   | \$3,297,917.80  | Pendiente por definir nueva localizacion para ejecutar la obra.   |
| Ing. Josue E. Duran M.                              | ASDO-CCC-CP-2022-0002 (002-2023)  | VILLA VERDE  | A determinar | \$5,706,342.89 | \$6,936,274.97 | -\$1,229,932.08 | Pendiente de analisis de la obra ya ejecutada   |

|                                  |                                   |                                 |              |                       |                       |                      |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| Ing. Ruben Dario Pimentel Mejia. | ASDO-CCC-CP-2022-0002 (00.-2023)  | BARRIO LOS PINOS, HATO NUEVO    | A determinar | \$5,997,525.52        | \$7,099,649.37        | -\$1,102,123.85      | Pendiente de analisis de la obra ya ejecutada                   |
| Arq. Rosanna de Oleo P.          | ASDO-CCC-CP-2022-0002 (004-2023)  | BARRIO JUAN GUZMAN, MANOGUAYABO | A determinar | \$5,494,336.41        | \$6,146,513.10        | -\$652,176.69        | Pendiente de analisis de la obra ya ejecutada                   |
| Ing. Andres Alcedo Peña          | ASDO-CCC-CP-2022-0002 (005-2023)  | COSTA VERDE, CARRETERA SANCHEZ  | A determinar | \$5,850,735.70        | \$6,934,841.49        | -\$1,084,105.79      | Pendiente de analisis de la obra ya ejecutada                   |
| <b>FUNERARIAS</b>                |                                   |                                 |              |                       |                       |                      |   |
| Constructora Serinar, SRL        | ASDO-CCC-CP-2022-0002             | SECTOR BIENVENIDO               | A determinar | \$11,259,418.29       | \$7,165,650.22        | \$4,093,768.07       | Pendiente de pago de cubicacion por parte de presidencia        |
| Grupo Electrico Herrera, SRL.    | ASDO-CCC-CP-2022-0002 (0007-2023) | SECTOR LOS COQUITOS             | A determinar | \$11,851,757.91       | \$5,579,488.39        | \$6,272,269.52       | Pendiente de pago de cubicacion por parte de presidencia        |
| Jardines del Cibao, F & A, SRL   | ASDO-CCC-CP-2022-0002             | SECTOR CHUPLUM                  | A determinar | \$10,936,756.16       | \$2,187,351.23        | \$8,749,404.93       | Pendiente por definir nueva localizacion para ejecutar la obra. |
| <b>ESTADIOS DE FUTBOL</b>        |                                   |                                 |              |                       |                       |                      |   |
| Briga Construction, SRL.         | ASDO-CCC-CP-2022-0002 (009-2023)  | AUTOPISTA 30 DE MAYO            | A determinar | \$70,972,712.85       | \$14,194,542.76       | \$56,778,170.09      | Pendiente de pago de cubicacion por parte de presidencia        |
|                                  |                                   |                                 |              |                       |                       |                      |   |
|                                  |                                   |                                 |              | <b>235,020,895.85</b> | <b>140,826,005.28</b> | <b>94,194,890.57</b> |   |