

EP 05



Ayuntamiento Santo Domingo  
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL 1er Trimestre del año 2019  
UBICACION GEOGRAFICA

CODIGO INSTITUCION 7 0 2 8

Códigos			Denominación	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Presupuesto del año		Ejecución Financiera Trimestral			
Proy 1	Obra 2	SNIP 3					Original 11	Actual 13	Pagado Trimestres Anteriores 14	Pagado en el Trimestre 15	Pagado 16	
01			<b>Contrucción de calles aceras y contene</b>									
	0051		Construccion del tramo calle Agueda Suarez desde el tramo agueda suares hasta la cordillera sector san miguel	10,061,471.36	6,049,812.81	6,049,812.81	4,011,568.81	4,011,568.81	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	0052		Bacheo de calles. const. de aceras. contenes y badenes en los sectores bayona, manoguyabo, Km. 14, buenos aires y la alta gracia	25,817,262.89	19,232,979.35	19,232,979.35	6,584,283.54	6,584,283.54	0.00	1,246,816.81	1,246,816.81	
	0053		Reconstruccion de las calles los suecos, rio loma de azucena en pave, calle palacio de engombe en bayona, melania montero en buenas noches, calle principal 1 y 2 en lecheria	24,962,230.99	5,744,334.60	5,744,334.60	19,217,896.39	19,217,896.39	0.00	1,467,714.66	1,467,714.66	
	0054		Construccion de la calle 1ra de los solares del café de Herrera	8,385,271.49	4,342,575.17	4,342,575.17	4,042,696.32	4,042,696.32	0.00	692,199.79	692,199.79	
	0055		constuccion de la calle crisantemos, saman, la colina, Pedro Ramirez y calle 1ra en el sector San Miguel	21,503,580.31	0.00	0.00	21,503,580.31	21,503,580.31	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	0056		Construccion de la calle Porfirio Portorreal ubicada en el sector halo nuevo	13,094,511.42	7,172,762.49	7,172,762.49	5,822,852.84	5,822,852.84	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	0057		construccion de la Calle Manuel Ogando Km. 14	9,464,466.98	1,892,893.40	1,892,893.40	7,571,573.58	7,571,573.58	0.00	1,831,316.02	1,831,316.02	
02			<b>OBRAS URBANISTICAS</b>									
	0051		Construccion del Parque del Olimpo	7,280,397.45	2,456,079.49	2,456,079.49	4,824,317.96	4,824,317.96	0.00	1,023,829.86	1,023,829.86	
	0052		Reconstruccion de canchas, rehabilitacion de parques y Remodelacion de play en distintos puntos del municipio	50,587,099.63	0.00	0.00	50,587,099.63	50,587,099.63	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
			<b>TOTAL RDS</b>	<b>171,156,292.52</b>	<b>46,891,437.31</b>	<b>46,891,437.31</b>	<b>0.00</b>	<b>124,165,869.38</b>	<b>0.00</b>	<b>13,761,877.14</b>	<b>13,761,877.14</b>	<b>13,761,877.14</b>

*Angela Rendón*

Preparado por